

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TARKASTUSPÄIVÄ	2026-05-15	KOHDE / OSOITE	As Oy Esimerkki, Esimerkkikatu 1
TYÖMAA / PROJEKTI	Linjasaneeraus, vaihe 1	TARKASTETTU JÄRJESTELMÄ	Vesi- ja viemärijärjestelmä, kylpyhuone

Tarkastaja

Tarkastaja	Matti Mallikas
Pätevyys / rooli	LVI-asentaja, KVV-pätevyys
Yritys	LVI-Esimerkki Oy

Tarkastus

Tarkastetut kohteet	Vesimittari Käyttövesijohdot Viemärin kallistus Vuototarkistus
Mittaustulokset	Käyttövesi 5,2 bar (sallittu 2–10) Viemärin kallistus 1:80

Havainnot

Havainnot	Kaikki tarkastetut kohdat täyttävät vaatimukset.
Puutteet ja korjattavat asiat	Pesualtaan hanan kromipinnoitteessa pieni naarmu — kosmeettinen, ei toiminnallinen.

Tulos

Lopputulos	hyväksytty_huomautuksin
------------	-------------------------

Matti Mallikas, 15.5.2026

Kalle Kuluttaja, 15.5.2026

TARKASTAJAN

TILAAJAN

Lisätiedot: Pesualtaan hanan naarmu korjataan ennen luovutusta.